



समुन्नत, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सुन्दर शहर: सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर



तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

प.सं.: ०६८१८०

"अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर ९००१:२०१५ प्रमाणित नगरपालिका"

च.नं.: ३६३१

मिति २०८०।०१।१४

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

विषय: विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ मन्त्रालयको च.नं. ७६८ तथा मिति २०७९।१२।२१ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा चालु आ.व.मा तहाँ मन्त्रालयबाट यस कार्यालयलाई सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान तथा सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरूको प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

[Signature]

[Signature]
२०८०।०१।१४
नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मणिग्राम, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Phone No.: ०७१-५६२९७९, Email: tilottamamun@gmail.com, Website: www.tilottamamun.gov.np

Maniaram. Rupandehi



तिलोत्तमा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.ब. २०७९/८० मा सरासरी अनुदान अन्तर्गत प्रदेश समितिको अनुदान बाट सञ्चालित सम्झौता भएका योजनाको विवरण

सि.न.	योजनाको नाम	वडा नं.	सं.ई. रकम रु.	विनियोजित रकम	कटेन्जेसी रकम रु.	मुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	प्रगती प्रतिशत	कैफियत
१	नयाँसिल पूर्व दुर्गामन्दिर सडक मर्मत	१	४००१७४८	४२६६१११	१२४०००	४२६६१११	८/११/२०७९	१००	सम्पन्न
२	पोखरी मार्ग सडक मर्मत	४	४९९९९८८	३४४७९०४.३१	१२४०००	३४४७९०४.३१	८/२१/२०७९	५० प्रतिशत	
३	गणेशपुर हाटवजार हुदै वडा नं. १३ र १४ जाने सडक निर्माण	१३	४००३८३२	३९२४९३२	१२४०००	३९२४९३२.४	८/२१/२०७९	१००	सम्झौता भई कार्यान्वयन
४	सि.टी. कलेज पश्चिम जाने सडक मर्मत	१४	४०००२०६	३९२४९३२	१२४०००	३३६९६३२	८/२१/२०७९	१००	त भई रकमा र आय. को अन्त्य सम्पन्न हुने ।
५	हुमनाभरवा सडक निर्माण तिलोत्तमा १७	१७	४९९९९०४.३३	४०४११६१.३९	१२४०००	४१७६१६१.३९	१०/१०/२०७९	५० प्रतिशत	
६	कैलाश पथ हुदै तुल्सीपुरसम्म सिचाई कुलो निर्माण योजना तिलोत्तमा-५	५	४९९९९७४.६४	३४३०११६.९८	१२४०००	३६४४११६.९८	१०/१८/२०७९	५० प्रतिशत	

प्रादिप वन
प्रिण्ट इन्जिनियर

नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलोत्तमा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मणिपाम, रुपन्देही

आ.ब. २०७९/८० मा सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सशर्त अनुदान बाट सञ्चालित सम्झौता भएको योजनाको विवरण

सि.न.	योजनाको नाम	वडा नं.	सर्ज रकम रु.	विनियोजित रकम	साथत सहभागिता	कन्टेन्जेन्सी रकम रु.	सम्झौता मिति	प्रगती	कैफियत
१	लक्ष्मी मार्ग सडक पेटी निर्माण तथा पक्की भाला वडा नं. ६	६	११८१३९९	१००००००	२०६३९९	२५०००	१०/५/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ
२	सरस्वती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण वडा नं. १४	१४	१३७६६५२	१२०००००	१७६६५२	०	१०/२३/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ
३	मिलनचय नालि सहित म्याग्डुई फाभेल वडा नं. २	२	११७४१८३	१००००००	१९९१८३	२५०००	११/२६/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ
४	महुवारी दुर्गा मन्दिर निर्माण	११	५९०२६९	५०००००	१०२७६९	१२५००	१२/८/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ
५	सुनौलोनागर देवी विदेगी चोक समम सडक कालोपत्रे	४	१६५७९२०	१००००००	६५७९२०	२५०००	१२/२७/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ
६	जेम्बु नागरिक मितल केन्द्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण	४	२३५५८१०	२००००००	४०५८१०	५००००	१२/२७/२०७९	५० प्रतिशत	सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइ

Qux


नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलोत्तमा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

मणिसाम, रुपन्देही

आ.व. २०७९/८० मा सार्वात अनुदान अन्तर्गत प्रदेश विशेष बाट सन्चालित सङ्गठित भएका योजनाको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	तर्फ रकम रु.	विधिवानुसार रकम	सागत सन्चालिता	कन्टेन्जेन्सी रकम रु.	शुद्ध पाउने रकम रु.	सङ्गठित मिति	प्रगती	वैकल्पिक सम्झौता भन्ने कार्यवाह्य तर्फ भन्ने रकम र आ.व.को अन्त्य सम्म सम्पन्न हुने ।
१	गुन्ना व्यवस्थापन तिलोत्तमा १	१	४८०३४९	४०००००	९९८४९	१२४००	४८०३४९	१/२९/२०७९	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
२	रुर्ता बैदिक सम्बन्धित विद्यार्थी अनुदान तिलोत्तमा	१	११८४६९४	१००००००	२०९६९४	२४०००	९७४०००	११/१४/२०७९	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
३	महिला सेवा पूर्वाधार तिलोत्तमा	६	११७७४३४	१००००००	२०२४३४	२४०००	९७४०००	१२/६/२०७९	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
४	शहरीय विकास कार्यक्रम तिलोत्तमा तर्फबाट सन्चालित कार्यक्रम	१२	४०००००	४०००००	०	०	४०००००	१/४/२०८०	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत

प्रतिपत्ति
नगर कार्यपालिका

नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

